

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (νέο)

Γενικά Δημοπράτηση Ανάθεση εξέλιξη Προϋπολογισμός Α.Π.Ε. Λογαριασμοί Π.Π.Α.Ε Κοστολόγιο

A.T.	κάντε κλικ εδώ για συνοπτική παρουσίαση	κωδικός αναθεώρησης	E.M.	Τιμή Μονάδας σύμβασης	ποσότητα νέου Λογαριασμού	ποσότητα 3 ου Λογαριασμού	ποσότητα 2 ου Λογαριασμού	ποσότητα 1 ου Λογαριασμού	Δαπάνη 3 ου Λογαριασμού	Δαπάνη Εγκεκριμένων με τον 1ο ΑΠΕ	Διαφορά δαπάνης
Ομάδα : Χωματουργικά, καθαίρεσεις											
πτυχίο : ? (πρέπει να το καθαρίσετε)											
22.2	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ2204	m3	25,00	-	5,00	3,50	3,45	125,00	125,00	-
22.35	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή	ΟΙΚ2267	τεμαχ	3,00	-	3,00	-	-	9,00	9,00	-
22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ2275	m2	15,00	-	36,40	25,00	-	546,00	546,00	-
22.51	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ5276	m3	50,00	-	3,80	3,80	3,80	190,00	190,00	-
Αθροισμα ομάδας									870,00	870,00	-
έκπτωση 4 %									-34,80	-34,80	-
υπόλοιπο									835,20	835,20	-
Ομάδα : Τοιχοποιίες, επιχρίσματα											
πτυχίο : ? (πρέπει να το καθαρίσετε)											
42.5.2	Αργολιθοδομές μιάς ορατής όψεως με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ4206	m3	65,00	-	25,40	23,00	6,22	1.651,00	1.651,00	-
43.1.2	Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ4307	m3	107,00	-	6,20	5,00	5,00	663,40	663,40	-
43.21	Προσαύξηση τιμής λιθοδομών	ΟΙΚ4321	m3	7,00	-	6,20	6,20	6,22	43,40	43,40	-
71.31	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΟΙΚ7131	m2	7,50	-	43,50	-	-	326,25	326,25	-
47.10.2	Τοιχοδομές πάχους 15 cm με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή 60x25x15 cm	ΟΙΚ4713	m2	22,00	-	16,77	-	-	368,94	368,94	-
Αθροισμα ομάδας									3.052,99	3.052,99	-
έκπτωση 4 %									-122,12	-122,12	-
υπόλοιπο									2.930,87	2.930,87	-
Ομάδα : Επενδύσεις, επιστρώσεις											
πτυχίο : ? (πρέπει να το καθαρίσετε)											
32.1.4	Προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και συμπίκνωση ακυροδέματος C16/20 με χρήση αντλίας ή	ΟΙΚ3214	m3	85,00	-	12,00	12,00	2,12	1.020,00	1.020,00	-

στοιχεία 3ου Λογαριασμού	Επιμέτρηση	Κρατήσεις	Σχόλια	Αθροισμα εργασιών	90.075,11	90.075,11	-
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ στίς 15-11-2007 Πεμ	1ος Συντάξας	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΜΛΟΣ		όφελος 18 %	16.213,52	16.213,52	-
απόφαση ορισμού	2ος Συντάξας	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΜΛΟΣ		Αθροισμα με όφελος	106.288,63	106.288,63	-
ΕΛΕΓΘΗΚΕ στίς 15-11-2007 Πεμ	Ελέγξας	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΜΛΟΣ		απόβλεπτα	-	-	-
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ στίς 15-11-2007 Πεμ	Θεωρήσας	ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		απολογιστικά Αναδόχου	-	-	-
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ στίς 15-11-2007 Πεμ	Εγκρίνων	ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		εργασίες	106.288,63	106.278,67	9,96
Εχει εγκριθεί <input checked="" type="checkbox"/> εξοφλήθη με το				αναθεωρήσεις	2.482,95	2.482,85	-9,90
δεκαδικά	Στρογγύλευση	Ανάλυση οφέλους		υλικά επίτπου +	-	-	-
				κρατήσεις -	5.314,78	-	-5.314,78
				προηγούμενες πληρωμές -	57.829,89	-	-57.829,89
				μείωση προκαταβολής	-	-	-